



CHECKLISTA

CLOUD CONTROL

Krav inför driftsättning

Denna checklista är avgörande om driftsättningen av ert system ska gå att genomföra eller inte. Checklistan fylls i av ledande montör och ALLA punkter måste vara gjorda och ikryssade innan Effekta kan skicka ut tekniker för driftsättning.

VIKTIGT

Läs igenom handhavandet INNAN armaturer och gateways monteras.

- Skickat in planritningar för överordnat system - Effekta behöver dwg-filer med bara väggar och armaturer
- Armaturer är spänningsatta - Glöm ej batteristick
- Armaturer är registrerade eller namngivna - (QR-kod avläst)
- Gateway är spänningsatt - Är monterad och inkopplad
- Nätverksuppkoppling till Gateway - (IP-adress)
- Antenner placerade rätt - mer info i manualen
- Armaturer insökta i gateway - (vid flera gateways)

Samtliga steg är förutsättningar för att vi ska kunna skicka ut en tekniker från Effekta.

PROJEKTINFORMATION	
* Ordernummer	* Projekt
* Antal levererade armaturer	* Antal installerade armaturer*
* Antal levererade gateway	* Antal installerade gateway*

Det *-markerade fylls i av Effekta. Fyll i uppgifter om antal installerade.

KONTAKTINFORMATION	
Kontaktperson ledande montör:	
Telefon:	Mail:
Fastighetsskötare:	
Telefon:	Mail:
Ifyllt av:	Datum:
Signatur:	

* Fyll i och skicka till: