

CHECKLISTA

CLOUD CONTROL



Krav inför driftsättning

Denna checklista är avgörande om driftsättningen av ert system ska gå att genomföra eller inte. Checklistan fylls i av ledande montör och ALLA punkter måste vara gjorda och ikryssade innan SAC Nordic kan skicka ut tekniker för driftsättning. Vid de fall där ej alla punkter är uppfyllda kan det tillkomma kostnader vid driftsättning.

VIKTIGT

Läs igenom handhavandet INNAN armaturer och gateways monteras.

- Skickat in planritningar för överordnat system - SAC behöver dwg-filer med bara väggar och armaturer
- Armaturer är spänningsatta - Glöm ej ansluta batteriet
- Armaturer är registrerade eller namngivna - (MAC-adresser utplacerade)
- Gateway är spänningsatt - Är monterad och inkopplad
- Nätverksuppkoppling till Gateway - (IP-adress)
- Antenn på gateway monterad rätt - mer info i manualen
- Övriga önskemål:

Samtliga steg är förutsättningar för att vi ska kunna skicka ut en tekniker från SAC Nordic.

PROJEKTINFORMATION	
Ordernummer *	Projekt *
Antal levererade armaturer *	Antal Installerade armaturer
Antal levererade gateway *	Antal Installerade gateway

Det *-markerade fylls i av SAC Nordic. Fyll i uppgifter om antal installerade.

KONTAKTINFORMATION	
Kontaktperson ledande montör:	
Telefon:	Mail:
Fastighetsskötare:	
Telefon:	Mail:
Ifylld av:	Datum:
Signatur:	

Fyll i och skicka till:



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions