



CHECKLISTA

WIRELESS CONTROL

Krav inför driftsättning

Denna checklista är avgörande om driftsättningen av ert system ska gå att genomföra eller inte. Checklistan fylls i av ledande montör och ALLA punkter måste vara gjorda och ikryssade innan Effekta kan skicka ut tekniker för driftsättning. Vid de fall där ej alla punkter är uppfyllda kan det tillkomma kostnader vid driftsättning.

VIKTIGT

Läs igenom handhavandet INNAN armaturer och gateways monteras.

- Speciella funktioner/önskemål är bekräftade till Effekta - Tex. funktion när brandlarm går, armaturerna grupperas, namnge armaturer etc.
- Armaturer är spänningsatta - Glöm ej batteristick
- Gateway är spänningsatt - Är monterad och inkopplad

Om Webbapplikation önskas:

- Armaturer är utplacerade på ritning- (etikett med MAC-adress)
- Skickat in planritningar - Effekta behöver dwg-filer med bara väggar och armaturer
- Nätverksuppkoppling till Gateway - (IP-adress)
- Armaturer insökta i gateway - (vid flera gateways)

Samtliga steg är förutsättningar för att vi ska kunna skicka ut en tekniker från Effekta.

PROJEKTINFORMATION	
Ordernummer *	Projekt *
Antal levererade armaturer *	Antal Installerade armaturer
Antal levererade gateway *	Antal Installerade gateway

Det *-markerade fylls i av Effekta. Fyll i uppgifter om antal installerade.

KONTAKTINFORMATION	
Kontaktperson ledande montör:	
Telefon:	Mail:
Fastighetsskötare:	
Telefon:	Mail:
Ifylld av:	Datum:
Signatur:	